

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.4 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการ

1. เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนล่าช้า ต้องเร่งรัดการดำเนินงานให้ทันในช่วงปลายปีงบประมาณ และบางโครงการต้องกันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

2. บางโครงการที่จัดทำเพื่อรองรับการดำเนินงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากกรมฯ ไม่ได้แจ้งดำเนินการ เทศบาลฯ จึงไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว

1.5 ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการ

1. ทุกโครงการควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี
(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เอกสารเพิ่มเติม)

โครงการที่เทศบาลดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดนิทรรศการทางวิชาการ	200,000	0	สำนักงานศึกษาและ กลุ่มการศึกษาที่กำหนด	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66			✓	สำนักงานศึกษา	ไม่ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมฯ
2	แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	50,000	0	สำนักงานศึกษา ร.ร.ท.1 , ร.ร.ท.2 สถานที่ที่กรมฯ กำหนด	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66			✓	สำนักงานศึกษา	ไม่ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมฯ
3	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา	50,000	0	สำนักงานศึกษา ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66			✓	สำนักงานศึกษา	ไม่ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมฯ
4	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ ประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	0	หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66			✓	สำนักงานศึกษา	รอการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
5	ติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา	5,000	5,000	เขตเทศบาล	26 เม.ย.66 - 14 ก.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	
6	อบรมลูกเสือ-เนตรนารี การจราจร ทางบก ในเขตเทศบาล	30,000	0	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66			✓	สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณไป ดำเนินการในเรื่อง อื่นที่มีความจำเป็น
7	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	755,000	576,500	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	23 พ.ย.65 - 19 มิ.ย.66	✓			สำนักงานการศึกษา	
8	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	6,311,300	6,396,553	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	23 พ.ย.65 - 10 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
9	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	1,967,300	1,991,372	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	28 เม.ย.66 - 10 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม
10	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	969,000	1,172,430	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	23 พ.ย.65 - 22 มิ.ย.66	✓			สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม
11	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	997,300	1,165,975	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	31 พ.ค.66 - 22 มิ.ย.66	✓			สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม
12	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน)	1,590,000	1,610,065	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	23 พ.ย.65 - 10 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
13	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1,275,000	1,275,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ่ม	23 พ.ย.65 - 10 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	
14	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	136,000	136,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ่ม	1 พ.ค.66 - 10 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	
15	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	136,000	174,290	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ่ม	1 พ.ค.66 - 23 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม
16	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	204,000	204,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ่ม	1 พ.ค.66 - 10 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
17	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน)	292,400	292,400	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ่ม	23 พ.ย.65 - 10 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	
18	เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน	10,835,000	10,987,790	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ่ม	24 พ.ย.65 - 23 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม
19	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	12,175,700	0	ร.ร.สฤทธิเดช ร.ร.อนุบาลจันทบุรี ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ่ม	11 พ.ย.65 - 21 มิ.ย.66		✓		สำนักงานการศึกษา	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
20	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษา ดูงานพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	1,000,000	986,525	ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช	15 ก.พ.66 - 12 เม.ย.66	✓			สำนักงานศึกษา	

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและ เยาวชนนอกสถานศึกษา	40,000	0	เขตเทศบาล	1 ก.ค. - 30 ส.ค.66			✓	สำนักงานการศึกษา	กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าร่วมโครงการ
2	จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)	40,000	9,525	วัดป่าคลองกุ้ง	1 พ.ค.66 - 13 มิ.ย.66	✓			สำนักงานการศึกษา	
3	ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	100,000	92,445	วัดใหม่เมืองจันทบุรี และลานกีฬา คนรักจันท	1 มี.ค.66 - 26 เม.ย.66	✓			สำนักงานการศึกษา	
4	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียง	600,000	0	สถานที่ที่กรมฯ กำหนด	1 - 30 ต.ค.65			✓	สำนักงานการศึกษา	ไม่ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมฯ

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
5	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	200,000	0	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เป็น เจ้าภาพ	1 ต.ค.65 - 30 ม.ค.66			✓	สำนักงานการศึกษา	ไม่ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมฯ
6	สวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	40,000	32,300	-วัดป่าคลองกุ้ง -วัดใหม่ -วัดตะบกเตี้ย -วัดโบสถ์เมือง -วัดกลาง -วัดสวนมะม่วง	1 ธ.ค.65 - 19 ม.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	
7	จัดงานประเพณีลอยกระทง	300,000	284,455	เขตเทศบาล	1 ต.ค.65 - 30 พ.ย.65	✓			สำนักงานการศึกษา	
8	แข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	320,000	205,338	เขตเทศบาล	1 พ.ค.66 - 19 ก.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
9	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000	16,000	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	1 ต.ค.65 - 1 ก.ย.66	✓			สำนักงานศึกษา	

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ภายในชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จันทบุรี	50,000	47,100	ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช	7 พ.ย.65 - 11 ก.ค.66	✓			กองสวัสดิการสังคม	
2	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	80,000	79,900	ทุกชุมชน	12 ก.ค.66 - 21 ส.ค.66	✓			กองสวัสดิการสังคม	
3	ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	150,000	79,800	เขตเทศบาล	18 ต.ค.65 - 1 มิ.ย.66	✓			กองสวัสดิการสังคม	
4	จัดทำแผนพัฒนาชุมชนและประชุม คณะกรรมการชุมชน	50,000	29,913	เขตเทศบาล	18 ต.ค.65 - 1 ก.ย.66	✓			กองสวัสดิการสังคม	
5	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลเมืองจันทบุรี	1,000,000	996,354	ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช	21 พ.ย.65 - 9 ม.ค.66	✓			กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	60,000	60,000	เขตเทศบาล	1 ธ.ค.65 - 9 ม.ค.66	✓			กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	อบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้าง พลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย	20,000	0	เขตเทศบาล	1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66			✓	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบาลยังไม่มี การเลือกตั้งใหม่

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลเมืองจันทบุรี	60,000	0	เขตเทศบาล	3 - 17 เม.ย.66	✓			สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ
2	เผยแพร่ความรู้และฝึกอบรม การดับเพลิงเบื้องต้น	60,000	58,360	ชุมชนที่ 4 และ ชุมชนที่ 13	21 ส.ค.66 - 11 ก.ย.66	✓			สำนักปลัดเทศบาล	

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	30,134,400	30,866,500	เขตเทศบาล	1 ต.ค.65 - 10 ก.ย.66	✓			กองสวัสดิการสังคม	โอนงบประมาณเพิ่ม
2	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ	4,408,800	4,337,600	เขตเทศบาล	1 ต.ค.65 - 10 ก.ย.66	✓			กองสวัสดิการสังคม	
3	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	180,000	161,000	เขตเทศบาล	1 ต.ค.65 - 10 ก.ย.66	✓			กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือน	50,000	42,000	เขตเทศบาล	11 ต.ค.65 - 1 ก.ย.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	ประชุมชี้แจงคณะกรรมการชุมชน เพื่อดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	10,000	0	เขตเทศบาล	12 พ.ค.66 - 7 มิ.ย.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ใช้งบประมาณ
3	ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	100,000	เขตเทศบาล	27 ก.พ.66 - 28 มี.ค.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
4	อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมาย สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561	50,000	50,000	เขตเทศบาล	8 มิ.ย.66 - 22 มิ.ย.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
5	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อซึ่งเกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค	50,000	0	เขตเทศบาล	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ใช้วัสดุคงเหลือ จากปีก่อน
6	การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	100,000	0	เขตเทศบาล	19 ต.ค.65 - 20 ก.ย.65	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ได้รับงบประมาณจาก กองทุกหลักประกัน สุขภาพ
7	อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	1,000,000	822,120	ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสิน	1 มิ.ย.66 - 17 ก.ค.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคนะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดหาอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	500,000	481,750	เขตเทศบาล	16 มี.ค.66 - 18 พ.ค.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	คัดแยกขยะ	50,000	49,900	เขตเทศบาล	1 ก.พ.66 - 27 ก.พ.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3	รณรงค์ไม่ทิ้งขยะริมแม่น้ำจันทบุรี	50,000	46,605	เขตเทศบาล	2 ก.พ.66 - 13 มี.ค.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
4	ชุมชนปลอดถังขยะ	20,000	0	ชุมชนที่ 10	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ใช้งบประมาณ
5	Big Cleaning Day	100,000	61,790	เขตเทศบาล	6 ก.พ.66 - 30 ก.ย.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
6	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา สวนสาธารณะและสวนหย่อม ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	3,500,000	3,260,910	สวนสาธารณะและ สวนหย่อมภายใน เขตเทศบาลเมือง จันทบุรี	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	✓			กองช่าง	
7	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาล เมืองจันทบุรี (ระยะเวลา 10 ปี)	1,000,000	0	สถานที่กำจัดมูลฝอย อ.มะขาม จ.จันทบุรี	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66			✓	กองช่างสุขาภิบาล	อยู่ระหว่างการ พิจารณาจาก กระทรวงมหาดไทย
8	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาล เมืองจันทบุรี (ระยะเวลา 1 ปี)	37,000,000	36,175,327.50	สถานที่กำจัดมูลฝอย อ.มะขาม จ.จันทบุรี	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	✓			กองช่างสุขาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองจันทบุรี	640,000	441,787.50	เขตเทศบาล	19 ต.ค.65 - 25-ต.ค.-66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ทำทางเดินมีหลังคาคลุม (Walk Way)	1,115,600	0	ร.ร.ท.1	1 มิ.ย. - 30 ส.ค.66			✓	สำนักงานศึกษา	โอนงบประมาณไป ดำเนินการในเรื่อง อื่นที่มีความจำเป็น
2	จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	166,500	0	เขตเทศบาล	1 มี.ค.66 - 30 เม.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3	ปรับปรุงประตูกันน้ำไหลย้อนกลับ (Flap Gate) พร้อมก่อสร้างกำแพง คสล.กันดิน ณ สถานีสูบน้ำเสีย คลองขุด	944,000	0	ณ สถานีสูบน้ำเสีย คลองขุด	1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66		✓		กองช่างสุขาภิบาล	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4	เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ถนนสายเทศบาลพัฒนา 2 ชุมชนที่ 14 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	2,300,000	1,989,000	ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ชุมชนที่ 14	15 มิ.ย.66 - 4 ส.ค.66	✓			กองช่างสุขาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
5	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายเทศบาล 2 จบ.ถ.000-17	4,531,000	3,237,000	สายเทศบาล 2	24 เม.ย.66 - 16 มิ.ย.66	✓			กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลุ่ม จบ.ถ.000-09	710,000	570,000	สายบ้านลุ่ม	24 เม.ย.66 - 16 มิ.ย.66	✓			กองช่าง	
7	ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยท่าแฉลบ 1 จบ.ถ.000-42	382,000	314,250	ซอยท่าแฉลบ 1	2 มิ.ย.66 - 14 ก.ค.66	✓			กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายเทศบาล 2 ซอย 2 จบ.ถ.000-82	391,000	323,800	สายเทศบาล 2 ซอย 2	2 มิ.ย.66 - 16 ก.ค.66	✓			กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายเทศบาล 2 (ตัดใหม่) จบ.ถ.000-41	1,441,000	1,179,200	สายเทศบาล 2 (ตัดใหม่)	8 พ.ค.66 - 27 มิ.ย.66	✓			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
10	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งดอนแดง จบ.ถ.000-19	5,800,000	5,780,000	สายทุ่งดอนแดง	1 มิ.ย.66 - 25 ส.ค.66	✓			กองช่าง	
11	ปรับปรุงทางเท้า พร้อมขยาย ถนนลาดยาง สายมหาราช จบ.ถ.000-20	4,904,000	0	สายมหาราช	1 มี.ค.66 - 30 ก.ย.66			✓	กองช่าง	เปลี่ยนรายละเอียด โครงการ
12	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายอัมพวา จบ.ถ.000-15	2,898,000	2,037,000	สายอัมพวา	24 เม.ย.66 - 16 มิ.ย.66	✓			กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยเมตตา 1	1,100,000	968,000	ซอยเมตตา 1	9 พ.ค.66 - 22 มิ.ย.66	✓			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
14	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายสโมสร จบ.ถ.000-08 และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิชา จบ.ถ.000-10	1,115,000	996,000	สายสโมสร และสายวิชา	24 เม.ย.66 - 23 มิ.ย.66	✓			กองช่าง	
15	ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง ชนิด High Mast ภายในสวน สาธารณะ โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาบริเวณถนน ทุ่งดอนแดงและถนนจันทคาม วิถี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี	495,000	0	ถนนทุ่งดอนแดง และ ถนนจันทคามวิถี	1 มี.ค.66 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
16	ปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีจันทร์ จบ.ถ.000-38	3,024,000	0	ถนนสายศรีจันทร์	1 พ.ค. - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
17	ปรับปรุงถนนลาดยางสายท่าแฉลบ จบ.ถ.000-29	2,648,000	0	ถนนสายท่าแฉลบ	1 พ.ค. - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
18	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยท่าแฉลบ3 จบ.ถ.000-44	4,432,000	0	ถนนสายซอยท่าแฉลบ3	1 พ.ค. - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
19	ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยท่าแฉลบ 4 จบ.ถ.000-45	2,807,000	0	ถนนซอยท่าแฉลบ 4	1 พ.ค. - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอยชวนะอุทิศ 17 จบ.ถ.000-74	2,290,000	0	ถนนสายซอย ชวนะอุทิศ 17	1 พ.ค. - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
21	ก่อสร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร และปรับปรุงผิวจราจร แบบ ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยจันทคามวิถี 4	402,000	0	ซอยแยก ซอยจันทคามวิถี 4	1 ส.ค. - 30 ก.ย.66		✓		กองช่างสุขาภิบาล	จ่ายขาดเงินสะสม
22	ก่อสร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร และปรับปรุงผิวจราจร แบบ ค.ส.ล. ซอยท่าแฉลบ 1 ซอยแยก	469,000	0	ซอยท่าแฉลบ 1 ซอยแยก	1 ส.ค. - 30 ก.ย.66		✓		กองช่างสุขาภิบาล	จ่ายขาดเงินสะสม
23	ปรับปรุงท่อระบายน้ำและทางเท้า พร้อมผิวจราจรถนนสายเทศบาลพัฒนา จบ.ถ.000-07 ช่วงที่ 1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	5,878,000	0	ถนนสายเทศบาล พัฒนา จบ.ถ.000-07 ช่วงที่ 1	1 ส.ค. - 30 ก.ย.66		✓		กองช่างสุขาภิบาล	จ่ายขาดเงินสะสม
24	ปรับปรุงอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1	2,853,000	0	ร.ร.ท.1	1 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักงานการศึกษา	กัณเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
25	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2	1,231,000	0	ร.ร.ท.2	1 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักงานการศึกษา	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
26	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2	1,338,000	0	ร.ร.ท.2	1 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักงานการศึกษา	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
27	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนเลียบบเนิน จบ.ถ.000-01 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	1,295,000	0	ถนนเลียบบเนิน ตั้งแต่บริเวณ สี่แยกเนินเอสโซ่ ถึง สามแยกศูนย์การค้า เจพีโรวา	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
28	ปรับปรุงทำน้ำแม่ น้ำจันทบุรี ชุมชนเมืองเก่าจันทบูร	864,000	0	ชุมชนเมืองเก่า จันทบูร	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
29	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนท่าแฉลบ จบ.ถ.000-29 ระยะที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1,741,000	0	ถนนท่าแฉลบ ตั้งแต่หน้าธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่าแฉลบ ถึงหน้าการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัด จันทบุรี	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
30	ปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร พร้อมป้ายจราจร แยกที่ดิน ถนนเลียบริน จบ.ถ.000-01 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1,785,500	0	ถนนเลียบริน แยกที่ดิน	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
31	ปรับปรุงถนน ขอยจันทคามวิถี 3 จบ.ถ.000-101 และถนนขอย จันทคามวิถี 5 จบ.ถ.000-103	600,000	0	ถนนขอยจันทคามวิถี3 และถนนขอย จันทคามวิถี 5	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ รางระบายน้ำ ค.ส.ถ.ถนนซอยข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง	445,000	0	ถนนซอยข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
33	ปรับปรุงถนนประชานิยม จบ.ถ.000-013	560,000	0	ถนนประชานิยม	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
34	ปรับปรุงถนนซอยคลองศรีสาคร 1	206,000	0	ถนนซอย คลองศรีสาคร 1	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
35	ปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 3 จบ.ถ.000-018 และทางเท้า รอบหอนาฬิกา	2,489,000	0	ถนนเทศบาล 3 และ ทางเท้ารอบหอนาฬิกา	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
36	ปรับปรุงทางเท้า ถนนท่าแฉลบ จบ.ถ.000-029	5,132,000	0	ถนนท่าแฉลบ ตั้งแต่บริเวณ แยกวิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี ถึงหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
37	ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุง ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเทศบาลพัฒนา 1 ซอยแยก ชุมชนที่ 14 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	740,000	0	ถนนสายซอย เทศบาลพัฒนา 1 ซอยแยก ชุมชนที่ 14	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่างสุขาภิบาล	จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
38	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ บำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี	5,284,000	0	บำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่างสุขาภิบาล	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมือง จันทบุรี	9,500,000	0	สนามเด็กเล่นและ ลานอเนกประสงค์ หน้าหอสมุดฯ	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ สถานีสูบน้ำเสีย สวนสาธารณะ 5 ธันวาคมหาราช	450,000	448,116	สวนสาธารณะ 5 ธันวาคมหาราช	3 มี.ค.66 - 20 เม.ย.66	✓			กองช่างสุขาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี	10,000	0	เขตเทศบาล	19 ธ.ค.65 - 31 มี.ค.66	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
2	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	90,000	84,000	เขตเทศบาล	19 มิ.ย.66 - 18 ก.ย.66	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
3	จัดนิทรรศการท่องเที่ยวประจำปี	20,000	0	เขตเทศบาล	1 เม.ย.66 - 30 ก.ค.66			✓	สำนักปลัดเทศบาล	จังหวัดไม่ได้จัดงาน ผลไม่และของดี เมืองจันท
4	อบรมมัคคุเทศก์น้อย	52,000	29,338	เขตเทศบาล	16 ส.ค.66 - 19 ก.ย.66	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
5	ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรกราง บริการนักท่องเที่ยวภายในเขต เทศบาลเมืองจันทบุรี	90,000	0	เขตเทศบาล	20 เม.ย.65 - 29 ก.ย.66	✓			สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านภาษีท้องถิ่น	18,000	7,688	เขตเทศบาล	23 - 29 ธ.ค.65	✓			สำนักคลัง	
2	บริการเคลื่อนที่ภาษีสัญจร	2,000	0	เขตเทศบาล	1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.66			✓	สำนักคลัง	มีการขยายระยะเวลา การชำระภาษี
3	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาษีท้องถิ่น	5,000	0	เขตเทศบาล	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	✓			สำนักคลัง	ไม่ใช้งบประมาณ
4	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	750,000	462,580	ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ	12 ต.ค.65 - 9 ธ.ค.65	✓			กองการเจ้าหน้าที่	
5	เทศบาลเมืองจันทบุรีพบประชาชน	39,000	38,520	เขตเทศบาล	31 ต.ค.65 - 29 ก.ย.66	✓			กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
6	จัดทำวารสาร "สารจันทร์บูร"	90,000	88,000	เขตเทศบาล	2 ม.ค.66 - 26 ก.ย.66	✓			กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมือง จันทบุรี	5,400,000	0	เขตเทศบาล	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2	จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด ถนน ทางเท้า ที่หรือทาง สาธารณประโยชน์	2,400,000	0	เขตเทศบาล	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3	ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์	495,000	493,000	เขตเทศบาล	21 มี.ค.66 - 19 ก.ย.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
4	จ้างเหมาบริการยามดูแลรักษา ความปลอดภัยในสวนสาธารณะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยี่น)	600,000	235,800	สวนสาธารณะ สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชและสวน สาธารณะเฉลิม พระเกียรติ ร.9 (พระยี่น)	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66	✓			กองช่าง	
5	ซ่อมแซมและบำรุงรักษา สิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ พร้อม อุปกรณ์ต่างๆ	497,000	496,000	เขตเทศบาล เมืองจันทบุรี	15 ก.พ.66 - 4 เม.ย.66	✓			กองช่างสุขาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะที่ 1	5,930,490	0	เขตเทศบาล	1 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักปลัดเทศบาล	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2	ซ่อมแซมและเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8632 จันทบุรี	495,000	0	ภายในเขตเทศบาล เมืองจันทบุรี	1 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักปลัดเทศบาล	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำโรงฆ่าสัตว์	3,000,000	0	โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองจันทบุรี	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการที่เทศบาลอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	21,386,400	22,603,892	-ร.ร.สฤทธิเดช -ร.ร.อนุบาลจันทบุรี -ร.ร.สังกัดทอง บัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน	24 พ.ย.65 - 10 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดของจังหวัด จันทบุรี	100,000	0	เขตเทศบาล	1 ก.ค.66 - 30 ก.ย.66			✓	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้รับแจ้งจาก จังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000	340,000	เขตเทศบาล	12 พ.ค.66 - 7 มิ.ย.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

โครงการที่นำมาจากแผนชุมชน

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	อบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองจันทบุรี	250,000	218,205	เขตเทศบาล	6 ต.ค.65 - 17 ส.ค.66	✓			กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตลาดนัด	200,000	0	เขตเทศบาล	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66			✓	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนงบประมาณไป ดำเนินการในเรื่อง อื่นที่มีความจำเป็น

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โต๊ะนักเรียน มอก.ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผลิตจาก ไม้ยางพารา โครงขาเหล็ก ขนาด ไม่น้อยกว่ากว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 54 ซม.	300 ตัว	450,000	0	ร.ร.ท.2	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักงานการศึกษา	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2	เก้าอี้นักเรียน มอก.ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ขนาด ไม่น้อยกว่ากว้าง 35 ซม. ลึก 30 ซม. สูง 56 ซม.	300 ตัว	210,000	0	ร.ร.ท.2	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักงานการศึกษา	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3	โต๊ะพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 ซม. ยาว 117 ซม. สูง 47 ซม.	140 ตัว	220,500	220,500	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	10 - 22 พ.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	
4	เก้าอี้พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 33 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 50 ซม.	840 ตัว	211,680	211,680	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	10 - 22 พ.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	15 เครื่อง	345,000	345,000	ร.ร.ท.2	2 - 20 มี.ค.66	✓			สำนักการศึกษา	

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	2 เครื่อง	19,000	17,600	เขตเทศบาล	24 พ.ย.65 - 19 ธ.ค.65	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องทำน้ำเย็น	1 เครื่อง	5,140	4,290	สำนักงานเทศบาล	28-31 มี.ค.66	✓			สำนักคลัง	

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รถกระบะเข้าขนาดเล็ก ปริมาตร กระบะบอกลูกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ มีระบบเกียร์อัตโนมัติ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ติดตั้งชุดกระเช้าสูงจากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร รับน้ำหนัก ได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม พร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐาน ผู้ผลิต	1 คัน	1,900,000	0	เขตเทศบาล	1 ม.ค.66 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รถกระบะบรรทุกเทท้าย เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ ธรรมดา พร้อมติดตั้งกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบะไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถเปิดได้ 3 ด้าน มีชุดควบคุมการยกเทด้วย ระบบไฮดรอลิกภายในตัวถัง	1 คัน	794,000	0	เขตเทศบาล	1 ม.ค.66 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
2	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ	1 คัน	2,500,000	0	สำนักงานเทศบาล	1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	จ่ายขาดเงินสะสม
3	รถกระบะบรรทุกทุกเทท้าย เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งกระบะเทท้าย ปริมาตร กระบะไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถเปิดได้ 3 ด้าน มีชุดควบคุม การยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค ภายในหัวแก๊ง	1 คัน	794,000	0	เขตเทศบาล	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กัณเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1 ตู้	31,000	0	ร.ร.ท.2	1 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักการศึกษา	กั้นเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่อง ไมโครโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ	5 เครื่อง	127,000	0	ภายในเขตเทศบาล เมืองจันทบุรี	1 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักปลัดเทศบาล	กั้นเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องบริหารสะโพกและขา	1 ชุด	98,000	98,000	เขตเทศบาล	15 ส.ค.66 - 6 ก.ย.66	✓			กองช่าง	
2	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท่อนอก ขา และ นวดหลัง	1 ชุด	85,000	85,000	เขตเทศบาล	15 ส.ค.66 - 6 ก.ย.66	✓			กองช่าง	
3	เครื่องบริหารข้อเข่า และ กล้ามเนื้อขา	1 ชุด	85,000	85,000	เขตเทศบาล	15 ส.ค.66 - 6 ก.ย.66	✓			กองช่าง	
4	จักรยานมีล้อบริหารหน้าอก	1 ชุด	80,000	80,000	เขตเทศบาล	15 ส.ค.66 - 6 ก.ย.66	✓			กองช่าง	
5	เครื่องนวดฝ่าเท้าและฝึกขา แบบลูกกลิ้ง	1 ชุด	98,000	98,000	เขตเทศบาล	15 ส.ค.66 - 6 ก.ย.66	✓			กองช่าง	

7. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	สว่านไร้สาย 18 V 1.3 Ah ความเร็วไม่น้อยกว่า 0-450 รอบ/นาที 0-1,500 รอบ/นาที	2 ตัว	13,890	0	เขตเทศบาล	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2	เครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว	1 ตัว	2,460	0	เขตเทศบาล	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3	สว่านกระแทก กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 650 วัตต์ ความเร็ว ไม่น้อยกว่า 0-2,800 รอบ/นาที	1 ตัว	2,700	0	เขตเทศบาล	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4	บล็อกกระแทกไร้สาย 18 V ความเร็วไม่น้อยกว่า 0-2,300 รอบ/นาที	1 ตัว	4,940	0	เขตเทศบาล	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5	สว่านโรตารี แบบ 3 ระบบ (800 W)	1 ตัว	7,280	0	เขตเทศบาล	1 - 30 ก.ย.66		✓		กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

8. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตู้รวบรวมขยะอันตราย แบบแยกประเภท	3 ตู้	36,000	35,159	สำนักงานเทศบาล	20 ก.พ.66 - 28 มี.ค.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

8. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	หัวฉีดดับเพลิง ชนิดหัวฉีดแบบ ด้ามปืน สามารถปรับระดับการฉีด ได้ 4 ระดับ	2 อัน	54,000	0	เขตเทศบาล	1 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักปลัดเทศบาล	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	61,400	57,400	ร.ร.ท.1, ร.ร.ท.2	13 ก.พ.66 - 17 มี.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	ปรากฏอยู่ในแผน ส่วนของเทศบาล ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจันทคามวิถี รหัสทางหลวง จบ.ถ.000-02	7,000,000	5,517,643.74	ถนนจันทคามวิถี	10 ก.พ.66 - 10 ก.ค.66	✓			กองช่าง	

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	1 คัน	2,500,000	0	สำนักงานเทศบาล	1 พ.ย.65 - 30 เม.ย.66		✓		สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการที่ใช้เงินรายได้ของสถานีนขนส่ง

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี	737,600	0	ห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี	1 พ.ค.66 - 30 ก.ย.66		✓		สำนักปลัดเทศบาล	กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการที่กั้นเงินไว้เบิกจ่าย ปี 2566
(งบประมาณปี 2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จ้างครูชาวต่างประเทศ	599,100	519,100	ร.ร.ท.1	1 - 5 ต.ค.65	✓			สำนักงานการศึกษา	
2	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	13,177,800	11,669,981.36	-ร.ร.สฤทธิเดช -ร.ร.อนุบาลจันทบุรี -ร.ร.ท.1 -ร.ร.ท.2 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	9 - 11 พ.ย.65	✓			สำนักงานการศึกษา	
3	จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1	861,800	775,750	ร.ร.ท.1	17 - 26 ต.ค.65	✓			สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
4	จ้างครูชาวต่างประเทศ	960,000	945,600	ร.ร.ท.2	1 - 5 ต.ค.65	✓			สำนักงานการศึกษา	
5	จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2	1,723,600	1,551,250	ร.ร.ท.2	17 - 26 ต.ค.65	✓			สำนักงานการศึกษา	
6	ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล เมืองจันทบุรี 2	150,000	150,000	ร.ร.ท.2	11 - 15 ส.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี 1	1,000,000	693,000	ร.ร.ท.1	18 - 25 เม.ย.66	✓			สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเมตตา 1	1,717,000	1,388,000	ซอยเมตตา 1	21 ต.ค.65 - 22 ก.ค.66	✓			กองช่างสุขาภิบาล	
2	ปรับปรุงถนนทางร่วมทางแยก ระหว่างถนนท่าหลวงและถนน เบญจมาชุนทศ	1,896,000	1,890,000	ระหว่างถนนท่าหลวง และถนนเบญจมาชุนทศ ถึงช่วงทางแยกถนน สันติราษฎร์	1 ส.ค.65 - 28 ต.ค.65	✓			กองช่าง	
3	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองขุด	1,177,000	1170000	ถนนคลองขุด	30 พ.ย.65 - 20 ม.ค.66	✓			กองช่าง	
4	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลอง บ้านสวน บริเวณซอยท่าแฉลบ 9/4	650,000	0	บริเวณ ซอยท่าแฉลบ 9/4	1 ก.พ.65 - 30 ก.ค.65			✓	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากทับซ้อน กับโครงการของ โยธาธิการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสาย เทศบาลพัฒนา ชุมชนที่ 10 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี	2,850,000	2,792,506.08	ถนนสาย เทศบาลพัฒนา ชุมชนที่ 10	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66	✓			กองช่างสุขาภิบาล	
6	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และตีเส้นจราจรถนนศรีจันทร์ พร้อม ปรับปรุงทางร่วมทางแยกระหว่าง ถนนศรีจันทร์กับถนนท่าฉลอบ	4,137,000	0	ถนนศรีจันทร์	1 พ.ย.65 - 30 มี.ค.66			✓	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ หาผู้รับจ้างได้
7	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวีอุทิศ	1,321,000	1,310,000	ซอยทวีอุทิศ	9 พ.ย.65 - 22 ธ.ค.65	✓			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
8	ปรับปรุงถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแผ่นดินทอง 4 ระยะที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.000-27 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี กว้างเฉลี่ย 11.50 เมตร ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร	1,619,300	1,389,419.36	ถนนแผ่นดินทอง 4 จุดเริ่มต้นบริเวณ แยกหน้าโรงฆ่าสัตว์ จุดสิ้นสุดบริเวณ คอสะพาน	1 ก.พ.65 - 28 ต.ค.65	✓			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมและเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8386 จันทบุรี	500,000	499,800	เขตเทศบาล เมืองจันทบุรี	29 ส.ค.65 - 19 ม.ค.66	✓			สำนักปลัดเทศบาล	

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปี 2566)

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	3 ชุด	51,000	50,700	สำนักงานเทศบาล	20 ต.ค.65 - 17 พ.ย.65	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	2 เครื่อง	8,000	7,960	สำนักงานเทศบาล	20 ต.ค.65 - 17 พ.ย.65	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3 เครื่อง	7,500	7,410	สำนักงานเทศบาล	20 ต.ค.65 - 17 พ.ย.65	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1 เครื่อง	2,500	2,470	สำนักงานเทศบาล	20 ต.ค.65 - 17 พ.ย.65	✓			กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1 ชุด	30,000	29,900	สำนักงานเทศบาล	20 ต.ค.65 - 17 พ.ย.65	✓			กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	4 ชุด	120,000	119,600	สำนักงานเทศบาล	16 ก.ย.65 - 14 ต.ค.65	✓			สำนักคลัง	

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1 เครื่อง	22,000	21,900	สำนักงานเทศบาล	15 ก.ย.65 - 20 ต.ค.65	✓			กองช่าง	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2 ชุด	44,000	43,800	สำนักงานเทศบาล	15 ก.ย.65 - 20 ต.ค.65	✓			กองช่าง	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2 ชุด	34,000	33,800	สำนักงานเทศบาล	15 ก.ย.65 - 20 ต.ค.65	✓			กองช่าง	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4 เครื่อง	10,000	9,880	สำนักงานเทศบาล	15 ก.ย.65 - 20 ต.ค.65	✓			กองช่าง	

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1 คัน	1,358,000	1,198,500	สำนักงานเทศบาล	25 ต.ค.65 - 9 มี.ค.66	✓			สำนักปลัดเทศบาล	



ที่ ๑/๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
ถนนเลียบบนิน จบ ๒๒๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสารเพิ่มเติม) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ท่านได้พิจารณารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ต่อมาเทศบาลเมืองจันทบุรีได้รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยข้อ ๐๙ รายงานผลดำเนินงานประจำปี ต้องมีรายละเอียดในส่วนของ วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินงาน โครงการและข้อเสนอแนะ ซึ่งเทศบาลเมืองจันทบุรีใช้ข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรับการประเมินในข้อดังกล่าว และเพื่อให้ข้อมูลในการประเมินครบถ้วน เทศบาลเมืองจันทบุรีจึงได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ และข้อเสนอแนะ

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่เพิ่มเติม ในวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี (ชั้นบน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธ พิสมรรมย์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองจันทบุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐-๓๙๓๒-๗๕๕๐

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี (ชั้นบน)

.....

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่อง เพื่อพิจารณา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสารเพิ่มเติม) |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร. ๑๓๓

ที่ จบ ๕๒๐๐๘/ ๒๗๐ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสารเพิ่มเติม)

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรื่องเดิม ตามหนังสือ ที่ จบ ๕๒๐๐๘/๑๑๐๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดส่งให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทบุรีลงเว็บไซต์แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง เทศบาลเมืองจันทบุรีได้รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยข้อ ๐๙ รายงานผลดำเนินงานประจำปี โดยให้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย

๑. ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
๓. ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
๔. ปัญหา/อุปสรรค
๕. ข้อเสนอแนะ

ซึ่งเทศบาลใช้ข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรับการประเมินในข้อ ๐๙ โดยที่รายงานดังกล่าวไม่มีข้อมูลในส่วนวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการดำเนินงานพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ข้อพิจารณา เพื่อให้ข้อมูลตามข้อ ๐๙ ครบถ้วน จึงได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีได้พิจารณาเอกสารที่เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

๑. เห็นควรนำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสารเพิ่มเติม) เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อทราบ

/๒.จัดส่งรายงาน ...

๒. จัดส่งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสารเพิ่มเติม) ให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกัญญ์ รัตน์วงศ์บารมี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควร ดำเนิน การ ตาม เสนอ

(นางสาวจิตรา จิตตรา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เทศบาลเมืองจันทบุรี
๑๖ มี.ย. ๖๗

กิติน
(นางสาวกิตติมา กิจศุกุไพศาล)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
จ.ท.พ.น. ฝ่ายเผยแพร่

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗

(นางสาวฉัตรมน แจงใจ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองจันทบุรี
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดพิจารณา

นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม

ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗

ดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวณภัทร คคลองสีบข่า)
รองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗

(นายพยัพ สมใจนิก)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗